

WERYFIKACJA ETAP 4

Komórka odpowiedzialna merytorycznie:

Wydział Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych

(w zależności od charakteru projektu)

1. Projekt jest wykonalny technicznie, tj. jego realizacja w założonym terminie jest możliwa biorąc pod uwagę dostępność rzeczową i organizacyjną zasobów niezbędnych do wykonania zadania oraz możliwość przeprowadzenia niezbędnych procedur.

TAK NIE

Uwagi: ...brak.....

2. Ocena kosztu realizacji projektu:

Kwota podana przez wnioskodawcę:	85 000,00 zł brutto
----------------------------------	----------------------------

Koszt realizacji projektu mieści się w wyznaczonej puli środków: TAK NIE

Kosztorys oszacowany został prawidłowo i realnie (z uwzględnieniem środków na projektowanie):

TAK (proszę przejść do pkt. 3) NIE

W dniu 17.07.2023 r. ustalono z wnioskodawcą nowy kosztorys projektu:

Składowe części projektu:	Koszt:
1. Projekt architektoniczny wraz z dokumentacją formalno-prawną	1. 13 000,00 zł
2. Budowa obiektu – elementy prefabrykowane	2. 60 000,00 zł
3. Instalacja obiektu na Rynku	3. 6 000,00 zł
4. Rozebranie obiektu i przechowywanie	4. to jest koszt utrzymania – nie na etapie wykonawstwa.
5. Panel fotowoltaiczny i oświetlenie solarne wewnątrz	5. 6 000,00 zł
+ przyjęta inflacja 20%	+ 17 000,00 zł
CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU PO MODYFIKACJI KOSZTORYSU:	102 000,00 zł brutto

3. Realizacja projektu spełnia wymogi celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych.

TAK NIE